

Отчет о реализации Плана мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатам Шадринской городской Думы

№ п/п	№ изб. окру га	№ нака за из свод ного пере чня пред ложе ний изби рате лей	Наименование мероприятия	Финансирование исполнения наказов избирателей				Ответственные исполнители	Пояснения по выполнению наказов избирателей
				План		Факт			
				Стоимость реализации наказа по мероприятия м (руб.)	Муниципальная программа (источник финансирования)	Стоимость реализаци и наказа (руб.)	Муниципальная программа (источник финансирования)		
1	1	1	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мальцевский тракт, 20	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения о софинансировании 20% нет
2	1	2	Расширение подъездных путей (проезда) между многоквартирными жилыми домами по адресу: ул. Автомобилистов, 31, 33 и 39 для организации парковочных мест для автотранспорта	Средства в бюджете города не заложены	-	-	-	КСиА	Не выполнено. Территория между домами является придомовой территорией, соответственно выполнение мероприятия должно выполняться собственниками МКД

3	1	3	Организация уличного освещения на отрезке Мальцевского тракта от центральной трассы до многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мальцевский тракт, 16	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 году при наличии лимитов бюджетных ассигнований
4	1	4	Капитальный ремонт асфальтового покрытия от центральной дороги Мальцевского тракта до ГБУ «ГЦ «Спутник»	Средства дорожного фонда 48023000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено
5	1	5	Организация пешеходной дороги (тротуара) от ГБУ «ШБСМП» до ГБУ «ЦРБ»	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. При выделении финансирования будет запланировано на 2025 год проектирование
6	2	6	Асфальтирование автодороги по ул. Автомобилистов 68, 70, 72, 74, 76 (проезд к домам)	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено частично. Летом 2023 года проведена подсыпка асфальтобетонным срезом. В 2024 году финансирование не выделено, экономии от аукционов нет. Вопрос будет рассмотрен в 2025 году при наличии лимитов бюджетных ассигнований

7	2	1	Отсыпка и грейдование автодороги ул. Братская от ул. Бажова до ул. Союзная	Средства местного бюджета, средства дорожного фонда Курганской области	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы».	-	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы».	КСиА	Не выполнено. Выполнение мероприятия возможно в рамках летней компания по содержанию дорог. Включено в план работы на 2025 год
8	2	8	Строительство (отсыпка) автодороги по ул. Полевая (заезд с ул. Прохладная)	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	98000000, 00*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017- 2030 годы	КСиА	Выполнено частично. В рамках летнего содержания в 2023 году осуществлялась подсыпка с грейдованием. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
9	2	9	Асфальтирование автодороги от д/с «Умка» до ул. Проектная, ул. Развина	51059300, 29	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	525704, 77	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017- 2030 годы	КСиА	Выполнено частично. Контракт расторгнут в одностороннем порядке в 2024 году, готовится аукционная документация на реконструкцию дороги по ул. Развина с окончанием работ до 31.10.2025
10	2	10	Строительство автодороги (территория для строительства индивидуального жилья выделенная многодетным семьям (за бывшей автоколонной 1588)	40 000 000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	41311571, 83	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017- 2030 годы	КСиА	Выполнено частично. Выполнена отсыпка — 3, 8 км в рамках контракта на содержание дорог в 2021 году. 14.10.2024 г заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция ул. Промышленная от ул. Автомобилистов до ул. Барыкина, включая реконструкцию от ул. Коурова до коттеджного поселка в г. Шадринске со сроком окончания работ до 15.11.2025

11	2	11	Асфальтирование парковочной территории по ул. Автомобилистов, 66	Средства в бюджете города не заложены	-	-	-	КСиА	Не выполнено. Парковки входят в дополнительный перечень благоустройства дворовых территорий и выполняются за счет собственников жилья. Обустроить дворовую территорию (только пешеходные дорожки и проезды) возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города (каб. 42)
12	2	2	Ремонт и обслуживание спортивной площадки в парковой зоне п. Северный (ул. Автомобилистов, д. 66, д. 76, д. 78)	300000	Программа благоустройства и озеленения МО - город Шадринск	300000*	Программа благоустройства и озеленения МО - город Шадринск	КСиА	Выполнено. Ремонт общественных территорий осуществляется на регулярной основе в рамках действующего контракта
13	2	3	Вырубка свисающих и загораживающих проход веток деревьев по пешеходной дорожке по ул. Автомобилистов от ул. Промышленная до ул. Проектная	98000000	Программа благоустройства и озеленения МО - город Шадринск	98000000, 00*	Программа благоустройства и озеленения МО - город Шадринск	КСиА	Мероприятие включено в план работ на 2025 год. Прогнозируемый срок выполнения - до 14.10.2025
14	2	4	Ремонт автодороги от ул. Братская, вдоль гаражей к дому 84а по ул. Автомобилистов	-	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
15	2	5	Систематическая уборка урн по пешеходной дорожке по ул. Автомобилистов и урн в парковой зоне	200000000	Программа благоустройства и озеленения МО - город Шадринск	20000000*	Программа благоустройства и озеленения МО - город Шадринск	КСиА	Выполнено. Мероприятие осуществляется на регулярной основе в рамках действующего контракта

16	2	6	Отсыпка, ремонт и грейдование автодороги по ул. Полевая, ул. Народная, ул. Союзная (данная автодорога не имеет твердого асфальтового покрытия)	42000000	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	42000000*	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	КСиА	Выполнено. Работы по отсыпке и грейдованию ул. Союзная и ул. Народная проводились в рамках летней кампании в 2024 году с добавлением а/бетонного среза. По грейдованию были проведены на ул. Полевой от ул. Промышленной в сторону ул. Андрея Рымкевича
17	2	7	Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки к остановке «Парус» (с двух сторон)	-	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Внесено в план работы на летний период 2025 года
18	3	13	Ремонт дорог и дворов: - проезд между домами ул. Кооперативная, 19 и Кооперативная, 21; - домов ул. Проектная 2, 4, 4а; - домов ул. Проектная, 8, ул. Проектная, 10 и ул. Проектная, 6	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. В рамках дорожного фонда объявлены аукционы на ремонт дворовых территорий по ул. Проектная, 2, 4, 4а, 6, 8; Ломоносова, 10, 26, 28; Кооперативная, 11, 13, 15, 19, 21, 23
19	3	14	Обустройство пешеходной дорожки по ул. Проектная - Ровная (маршрут автобуса № 16, 16а)	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025-2026 гг. при наличии лимитов бюджетных ассигнований

20	3	15	Благоустройство Ландшафтного парка по ул. Проектная 4Б	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Объявлен аукцион на выполнение работ по объекту «Благоустройство парка в районе МБУ «Дом культуры Нового посёлка «Созвездие» по ул. Проектная
21	3	17	Открытие микрорынка в Новом посёлке	-	О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Шадринске на 2021-2023 годы	-	-	ОПРиРП	Не выполнено. В связи с принятием постановления Правительства Курганской области от 28.07.2022 № 249 организация ярмарки/ микрорынка по ул. Кооперативной не планируется. При выделении дополнительных средств из бюджета Курганской области будут установлены прилавки для реализации сельхозпродукции с личных земельных участков
22	3	19	Ремонт дороги и пешеходной дорожки домов по ул. Проектная, 2, 4, 6, 8, 10	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. В рамках дорожной кампании объявлен аукцион на ремонт дороги по ул. Проектная от ул. Тюменская до ул. Автомобилистов, на ремонт дворовых территорий по ул. Проектная, 2, 4, 4а, 6, 8; на капитальный ремонт тротуара по ул. Проектная со сроком выполнения работ до 01.10.2025
23	3	20	Строительство дороги, освещение в посёлке для многодетных семей	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Каждый год ведутся проектные работы в рамках выделенных лимитов. 14.10.2024 заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция ул. Промышленная от ул. Автомобилистов до ул. Барыкина, включая реконструкцию от ул. Коурова до коттеджного поселка в г. Шадринске со сроком окончания работ до 15.11.2025

24	3	21	Косметический ремонт фасада здания, крыльца ДК «Созвездие»	Внебюджетны е средства	-	10000	Внебюджетные средства	Отдел культуры	Выполнено частично. Выполнен ремонт одного крыльца. По данным Управления культуры Курганской области ремонт учреждения планируется за счет средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 2025-2028 годах». Составлена ПСД на капитальный ремонт объекта
25	3	22	Обустройство автомобильной парковки по ул. Проектная, 8	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. В рамках дорожной кампании объявлен аукцион не ремонт дворовой территории, будут отремонтированы существующие проезды и тротуары, со сроком выполнения работ до 01.10.2025
26	4	23	Озеленение газона по ул. Кооперативная, 6	Средства в бюджете города не заложены	-	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025-2026 гг. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
27	4	24	Установка освещения до остановки железнодорожного транспорта 217 км	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г при наличии лимитов бюджетных ассигнований
28	4	25	Установка дополнительной плиты через канаву на ул.	Средства в бюджете города не	-	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025-2026 гг. при наличии лимитов бюджетных ассигнований

			Пушкина, в районе дома № 59а	заложены					
29	5	26	Приведение в порядок дорог: 1) подсыпка старого асфальта с грейдированием по ул. Толбухина, Фурманова, пер. Крупской, 2) ямочный ремонт ул. Шишкина, 3) увеличение интенсивности ямочного ремонта по ул. Проектной, ул. Кооперативной, ул. Космонавтов, ул. Ломоносова, ул. Калинина, ул. Бажова	49794000	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	49866983, 37	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено частично. В 2022 годах выполнен ремонт по ул. Кооперативной и ул. Бажова, по ул. Космонавтов выполнен ремонт в 2023 году, по ул. Калинина выполнен ремонт в 2024 году. Остальные дороги грейдируются в рамках контракта на летнее содержание дорог
30	5	27	Обустройство крытой остановки общественного транспорта по ул. Ломоносова в районе РЭПа, а также установка крытых остановок общественного транспорта на других участках (ул. Космонавтов, ул. Ломоносова в районе бани, ул. Герцена)	13943300*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	13943300*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено. Установлены новые остановочные павильоны по ул. Ломоносова, заменена остановка по ул. Космонавтов и ул. Герцена
31	4	8	Восстановление уличного освещения по ул. Герцена от ул. Космонавтов до АО «ЗОК»	13962120	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	13962120*	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	КСиА	Не выполнено. Заключен муниципальный контракт на установку светильников на улично-дорожной сети со сроком выполнения работ до 01.04.2025 (включено освещение по ул. Герцена и ул. Тюменская).
32	4	9	Установка уличного	13962120	Программа	13962120*	Программа	КСиА	Не выполнено. Заключен

е

мунииа	Шных	клнтра	тан	освещения по ул. Поменская от ул. Герцена до Курганского тракта		«Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 202р(20м7оды				
Е20м7оды	Поменскк	7Яя								
рукирфр	Яя	кскн17о				20м7оды				
рфрайма безопасности дорожного движения в городе										
«Повышение										

63)(трсства стан ка
безопасности

« дорожног пвмижения

бвсн(сХснп нр(дорожно%эсети
коррктн освещения

Прфрайма

рфрайма
дорожног пвмижения
в г. Шадринске
в 2019г. Улицы с 1Яя

36	5	27	Восстановление уличного освещения в районе домов с № 13 по № 23 по ул. Ровная	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025-2026 гг. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
37	5	28	Восстановление уличного освещения по ул. Пушкина	77427200*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	77427200*	-	КСиА	Выполнено. В рамках контракта с АО «Светлый Шадринск» выполнены работы до 31.12.2024
38	5	14	Ямочный ремонт проезжей части по ул. Пушкина в районе домов № 108-114, а так же ремонт провала грунта в районе дома № 114	42000000	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	42000000*	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	КСиА	Выполнено частично. Работы по ул. Пушкина были выполнены от ул. Ломоносова до ул. Калинина в 2024 году в рамках летней дорожной кампании, будут выполнены при проведении летней кампании по ремонту и содержанию дорог на территории города Шадринска в 2025 году
39	6	29	Ремонт ул. Техническая - асфальтирование, водоотведение	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025-2026 гг. при наличии лимитов бюджетных ассигнований

			ул. Осипенко, пер. Осипенко, ул. Островского, пер. Солнечный, пер. Строителей, пер. Прокатчиков, пер. Луговой, ул. Первомайская.						
46	7	38	Замена опор уличного освещения по ул. Мелькомбината от № 42 до № 48 и от № 45 до № 59	При наличии лимитов бюджетных ассигнований	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Заявка направлена в АО «СУЭНКО»
47	7	39	Установка светильников. Освещение по ул. Осипенко - после замены опор сняли светильники, пер. Солнечный, ул. Луговая	77427200*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	77427200*	-	КСиА	Выполнено. В рамках лимитов на 2024 год выполнено
48	7	40	Ремонт придомовой территории по ул. Первомайской, дом № 38А и № 28А, по ул. Труда от дома № 21 до № 41	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Придомовой территории по ул. Первомайская в перечне лимитов нет. От жильцов домов № 21, 41 по ул. Труда заявления на ремонт нет

49	7	41	Капитальный ремонт моста в п. Хлызово	79 839 820*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	79839814	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено в 2024 году
50	8	42	Установка спортивной площадки во дворе домов по ул. Осеевская, 2 и ул. Омская, 59, 61	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Готовится проектная документацию на благоустройство общественной территории (детской площадки) по ул. Осеевская, 2 и ул. Чехова, 46. Лимиты доведены на 2025 год
51	8	43	Установка тротуаров по ул. Омская и ул. Осеевская (к детскому саду № 4)	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025-2026 гг. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
52	8	44	Ремонт дорожного покрытия по ул. Омская, ул. Энергетиков, в пос. Бакалда	14 938 048, 80	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	14 938 048, 80	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено частично. Ремонт дороги по ул. Омской выполнен в 2022 г., 2024 г. По ул. Энергетиков ремонт запланирован на 2025 г, до этого момента дорога обслуживается в рамках контракта на содержание

53	8	45	Проведение воды в пос. Бакалда	-	«Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2021-2025 годы»	-	-	КСиА, МП «Водоканал»	Не выполнено. Требуется выполнить предпроектные работы, лимиты на 2024 год не выделены
54	8	46	Установка освещения по ул. Энергетиков	При условии наличия финансовых средств на остатке в КГХ	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос по строительству будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
55	8	47	Установка освещения по ул. Кондюрина, 62-68, ул. Щеткина с 1 по 44	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Выполнено частично. По ул. Кондюрина фонари заменены на новые, вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
56	8	49	Установка остановочного комплекса «РЭС»	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	42000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено. Был установлен в 2024 году
57	8	48	Ремонт дороги и установка тротуаров ул. Восточная с 1 по 19, пер. Больничный	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований

					образования – город Шадринск на 2017-2030 годы				
58	8	15	Установка остановочного комплекса и освещения на ул. Кирпичная	42000000*	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	42000000*	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	КСиА	Выполнено. Был установлен в 2024 году
59	8	16	Щебенение дорожного покрытия по ул. 1я, Энергетиков	42000000*	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	42000000*	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	КСиА	Выполнено. Работы были выполнены в рамках летней дорожной кампании в 2024 году профилирование с добавлением а/бетонного среза
60	8	17	Установка опор освещения и уличных светильников по ул. 3я Энергетиков и на остановке «ул. Кирпичная»	-	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено: Решение данного вопроса требует наличие проектно- сметной документации. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов
61	9	50	Ремонт тротуаров по ул. Кирова, ул. Омская	1 419 996, 0* (тротуар по ул. Кирова)	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	781 660, 87	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017- 2030 годы	КСиА	Выполнено частично. Ремонт тротуара по ул. Кирова (от ул. Омской до ул. Батуринской) произведен в 2023 г. Ремонт тротуаров по ул. Омской будет внесен в план работ на 2025 год при выделении лимитов

62	9	51	Ремонт дороги по ул. Куйбышева с № 1 по № 33 и с № 65 до выезда на ул. Омская	19000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	19000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено частично в рамках работ по летнему содержанию дорог в 2023 году. Ремонт указанного участка дороги будет внесен план на 2025 год при наличии лимитов
63	9	52	Ремонт дороги по ул. Совхозная, ул. Колхозная, ул. Школьная	19000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	19000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено частично в рамках работ по летнему содержанию дорог в 2023 году. Ремонт дороги по ул. Школьная запланирован на 2024 год (в рамках работ по летнему содержанию)
64	9	53	Ремонт дорог переулков Ясный, Кировский, Верещагина	19000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	19000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено частично. По пер. Верещагина выполнено частичное профилирование в рамках работ по летнему содержанию дорог в 2023 году. В рамках летней дорожной кампании по пер. Кировский было выполнено профилирование с добавлением а/бетонного среза. В 2025 году работы будут продолжены
65	9	55	Ремонт освещения улиц п. Осеево	1000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	1000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено частично в рамках контракта с АО «Светлый Шадринск»
66	9	56	Строительство двух резервуаров чистой воды	Средства в бюджете	«Развитие системы водоснабжения и	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в после выполнения

			емкостью 500 куб. м. и насосной станции 2-го подъема в микрорайоне Осеево	города не заложены	водоотведения города Шадринска на 2021-2025 годы»				проектных работ по Северному водозабору, подготовительные работы ведутся
67	9	57	Строительство детских площадок п. Осеево	24063580, 2	Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды»	24063580, 2	Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды»	КСиА	Выполнено. В 2023 году проведено благоустройство общественной территории по ул. Батуринской, в т.ч. установлена детская площадка. В 2024 г. дополнительно было проведено благоустройство стадиона и теннисной площадки
68	9	59	Ремонт дороги в переулке Мирный	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г., при наличии лимитов бюджетных ассигнований
69	11	62	Организация уличного освещения на остановке «Профилакторий» по ул. Октябрьская, 1	При условии наличия финансовых средств на остатке в КГХ	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнен. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
70	11	63	Ремонт дворовой территории по ул. Луначарского, 14	Средства в бюджете города не заложены	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы	-	-	КСиА	Не выполнен. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%
71	11	64	Расселение ветхого дома	Средства в	Программа	-	-	КУМИ	Не выполнен. Вопрос будет рассмотрен

			по адресу: ул. Февральская, 81	бюджете города не заложены	переселения из ветхого и аварийного жилья				после формирования новой программы переселения
72	11	65	Обустройство дорожек на Андреевском кладбище	2022- 2 700 000 *	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы	29000	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы	КСиА	Выполнено частично. В контракте предусмотрено очистка, грейдирование дорог, сбор, вывоз мусора, дератизация. В 2024 году была частичная подсыпка с профилированием
73	14	67	Возле дома по адресу: Треугольник Депо № 65 находится колодец, заросший кустами, из-за чего дорога заужена, проезд в одну машину. Необходимо убрать колодец и расширить дорогу для проезда машин в обоих направлениях. Также, рядом до поворота основная дорога разбита и требует ремонта	98000000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	98000000, 00*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Не выполнено. В рамках летнего содержания в 2025 году будет проведена подсыпка проезжей части с грейдированием
74	14	68	Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «СОШ № 2». Пол прогнил, в некоторых местах стены вымокли и осыпались, окна выпадают и находятся в плохом состоянии	10000	Программа «Развитие образования в городе Шадринске на 2021-2025 годы»	-	-	Отдел образования	Не выполнено. В Департамент образования и науки Курганской области направлена информация по спортивному залу школы для формирования единого перечня нуждающихся в капитальном ремонте объектов спорта. Финансирование не выделено
75	15	70	Ремонт и модернизация спортивной площадки, расположенной напротив дома ул. К. Либкнехта, 27 (фактическое нахождение – ул. Пролетарская)	Средства в бюджете города не заложены	-	-	-	КСиА	Не выполнено. Спортивная площадка находится на дворовой территории ж/д 25 по ул К. Либкнехта. Нет в перечне по КГС

76	15	71	Асфальтирование пешеходного тротуара по четной стороне ул. Ефремова в границах улиц Гагарина и К. Либкнехта	24110000	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	24110000	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено в 2024 году (выполнен ремонт тротуаров по ул. Ефремова от ул. Красноармейская до ул. Щеткина)
77	16	73	Благоустройство детской площадки по адресу: ул. Гагарина, 3, ул. Октябрьская, 66	9 861 488, 62*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	2133612, 69	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	КСиА	Выполнено. Ремонт дворовой территории по Гагарина, 3 и Октябрьская, 66 выполнен в 2023 году. Обустроить площадку возможно только при согласии жильцов, и софинансировании 20% от стоимости работ
78	16	74	Благоустройство дворовой территории: асфальтирование проезжей части и выездов, сооружение канала для отвода дождевых и талых вод по ул. Гагарина, 11, ул. Гагарина, 9	7303000*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	18314957, 47*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	КСиА	Выполнены работы в 2024 году
79	16	75	Благоустройство детской площадки, обрезка сухих деревьев на ул. К. Либкнехта и во дворе. Ремонт дождевых стоков с крыши по адресу: ул. К. Либкнехта, 19, ул. К. Либкнехта, 21, ул. Свердлова, 66	480000*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	480000*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	КСиА	Выполнено частично. Обрезка сухих деревьев выполняется в рамках санитарной обрезки на 2023 год, управляющей компанией частично выполнено обрезка деревьев, ремонт водостоков. Благоустройство детской площадки возможно за счет собственников жилья МКД

80	16	76	Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, 12, ул. Свердлова, 62, ул. Свердлова, 64	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы» на 2020-2022 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%
81	16	77	Благоустройство дворовой территории со стороны ШТД, устройство пешеходной дорожки, устройство канала для отвода дождевых и талых вод по ул. Февральская, 42	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%
82	16	78	Организация плановой замены электрических ламп в уличных светильниках на территории Сквера воинской славы по ул. Ленина	77427200*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	77427200*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Не выполнено. Заявка будет передана в АО «Светлый Шадринск» со сроком исполнения работ до 01.07.2025
83	16	79	Ремонт асфальтового покрытия восстановление канала для отвода дождевых и талых вод во дворе гимназии № 9 по ул. Октябрьская, 68	Средства в бюджете города не заложены	-	-	-	-	Не выполнено. Данный вид расходов не предусмотрен муниципальной программой. В 2024 г. будет проведена работа по составлению сметы на частичную замену асфальтового покрытия
84	17	81	Ремонт дороги и тротуаров во дворах по ул. Фабричная, 20, 22, ул. Крестьянская, 7, 9, 11 (часть двора спроектировать под	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на	18314957, 47*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-	КСиА	Выполнено частично. В рамках дорожной кампании было выполнено в 2024 году (проезды и тротуары) ул. Крестьянская, 9, 11, Фабричная, 22

			детскую площадку и парковку, плюс место отдыха для пенсионеров, последний раз данный двор ремонтировался более 25 лет назад)		2018-2024 годы»		2024 годы»		
85	17	82	Двор по ул. Октябрьская, 39 просил Администрацию города Шадринска передать в ШТС теплотрассу для обслуживания и ремонта	-	Программа «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на 2020-2024 годы»	-	Программа «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на 2020-2024 годы»	КУМИ	Не выполнено. Проведены кадастровые работы, поставлен на учет в Росреестре как бесхозный объект 15.12.2021. Направлено обращение в ООО ШТС с предложением признать собственность на все объекты теплоснабжения, находящиеся на учете как бесхозные. Получен отказ. Теплотрасса передана ООО «ШТС» для содержания и обслуживания на основании постановления Администрации города Шадринска от 30.08.2021 № 1419 «Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозных тепловых сетей, выявленных на территории муниципального образования – город Шадринск»
86	17	83	Благоустройство дворовой территории дома по ул. Красноармейская, 33	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%

87	17	84	Благоустройство дворовой территории дома по ул. Красноармейская, 35	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%
88	17	86	Дорожное покрытие, на участке ул. Карла Либкнехта, между улицами Свердлова и Ефремова нуждается в капитальном ремонте. Вдоль дома по ул. Карла Либкнехта, 36 постоянно скапливается вода в большую лужу и это разрушает покрытие вокруг	13257000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	13257000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено. Ремонт асфальтового покрытия выполнен в 2024 году
89	17	87	Благоустройство территории бора в секторе улиц: между ул. Ефремова и Архангельского, и между ул. Красноармейской и Спартака.	-	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 году при наличии лимитов бюджетных ассигнований
90	17	18	Обустройство тротуара возле детского сада № 9 «Росинка» по ул. Февральская	98000000*	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	98000000, 00*	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске на 2021-2024 годы»	КСиА	Не выполнено. Работы включены в план работ и будут выполнены при проведении летней кампании по ремонту и содержанию дорог на территории города Шадринска

91	17	19	Водоотведение в районе дома № 36 по ул. К. Либкнехта	13257000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	13257000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено. Работы были проведены подрядчиком по водоотводу в сторону ул. Свердлова
92	18	88	Включение двора дома по ул. Луначарского, 25 в программу благоустройства городских территорий. Асфальт во дворе не обновлялся с момента строительства дома более 50 лет назад	-	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения о софинансировании 20% нет
93	18	89	Обустройство детской и спортивной площадки во дворе дома по ул. Луначарского, 23	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%
94	18	90	Между домом № 68 по ул. Свердлова и гаражным кооперативом находится контейнерная площадка для мусора. Приняты меры по ограждению площадки, прокладке до неё асфальтового покрытия и создания детской площадки.	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований

95	18	91	Уборка упавших деревьев в городском бору по ул. Ефремова. Контроль за самовольным захватом территории бора жителями близлежащих домов по ул. Ефремова	-	Программа «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на 2020-2024 годы»	-	Программа «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на 2020-2024 годы»	КУМИ	Выполнено частично. МБУ «Шадринский лесхоз» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием ежегодно выполняет мероприятия по очистке и уборке лесов. Пока продолжает действовать мораторий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий
96	18	21	ул. К. Либкнехта, 34: решить вопрос с ремонтом теплотрассы, пролегающей вдоль дома. Проходящая по улице часть теплотрассы не утеплена, пролегающую под землей часть теплотрассы ремонтируют по несколько раз в году, разрушая проезжую часть и тротуар	-	-	-	-	-	Информация о необходимости приведения теплотрассы в надлежащее состояние передана в ООО «ШТС»
97	18	22	ул. Ефремова, 26 и 26А: жильцы просят установить спортивную площадку, обновить детскую площадку, а также провести ремонт придомовых территорий (дороги, тротуар). Между домами по ул. Ефремова, 26 и по ул. К. Либкнехта, 36 постоянно стоит большая лужа, требуется ремонт асфальтового покрытия и устройство системы водоотведения	-	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42)

98	18	23	ул. Луначарского, 29: со слов жильцов, благоустройство территории обещали с 2020 года, работы не проводились.	-	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42)
99	18	24	ул. Свердлова 55: жильцы просят установить спортивную площадку, обновить детскую площадку, а также провести ремонт придомовых территорий (дороги, тротуар)	-	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42)
100	18	25	ул. Луначарского, 22 и 24: со слов жильцов, благоустройство территории обещали с 2022 года, работы не проводились	-	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42)
101	19	92	Строительство детских площадок на придомовой территории и организация парковочных мест по адресам: ул. Володарского, 31, 27, ул. Комсомольская 22, ул. Свердлова, 88, 92	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%

102	19	93	Строительство тротуаров по ул. Февральская и ул. Советская от ул. Володарского до ул. Розы Люксембург; по ул. Розы Люксембург от ул. Советская до ул. Октябрьская	59394451, 79*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	59394451, 79*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Не выполнено. Контракт на стадии заключения на ремонт дороги и тротуаров ул. Советская от ул. Комсомольская до ул. Володарского со сроком выполнения работ до 01.10.2025 года
103	19	94	Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Комсомольская, 20 и ул. Февральская, 58	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения о софинансировании 20% расходов нет
104	20	95	Обустройство детской площадки во дворе домов по ул. Пролетарская, 83, 84, 89	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения о софинансировании 20% расходов нет
105	20	96	Включение дома по ул. Пролетарская, 86 в программу «Комфортная городская среда»	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Включено в программу, по решению общего собрания софинансировать расходы в сумме 20% жители отказались

106	20	97	Благоустройство дворовой территории по ул. Ефремова, 62 (обустройство автомобильной парковки и тротуаров)	18 776 403, 68*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	18776403, 68*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	КСиА	Выполнено
107	20	98	Включение дома по ул. Розы Люксембург, 25 в программу «Комфортная городская среда»	18 776 403, 68*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	18 776 403, 68*	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	КСиА	Выполнено
108	20	99	Обустройство тротуара между домами по ул. Пролетарская, 89 и ул. Р. Люксембург, 25	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало. В рамках дорожной кампании контракт на исполнении 2024-2025 гг. по ул. Розы Люксембург, 25
109	21	100	Асфальтирование улиц и обустройство пешеходных зон по адресам: ул. Больничная (от ул. Свердлова до ул. Ефремова); ул. Мошкалева (от ул. Свердлова до ул. Ефремова); ул. Восточная (от ул. Свердлова до ул. Пролетарская);	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований

			ул. Урицкого (от ул. Свердлова до ул. Ефремова); ул. Пролетарская (от ул. Володарского до ул. Новая); пер. Декабристов; пер. Лесной; пер. Фурманова; пер. Уральский; пер. Степана Разина						
110	21	101	Благоустройство придомовых территорий (детская площадка, стоянка) по адресам: ул. Володарского, 30, Свердлова, 85; ул. Володарского, 32	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%
111	22	102	Асфальтирование ул. Февральская от ул. Степана Разина до ул. Больничная, включая тротуары	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
112	22	103	Асфальтирование, включая тротуары ул. Урицкого от ул. Свердлова до ул. Февральская	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований

113	22	104	Грейдирование и отсыпка ул. Урицкого от ул. Февральской до ул. Михайловской	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
114	22	105	Асфальтирование ул. Щеткина от ул. Свердлова до ул. Михайловская	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
115	22	106	Установка светофора на перекрестке ул. Свердлова и ул. Щеткина	2 000 000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	2 000 000*	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	КСиА	Выполнено частично. Установлены светящиеся дорожные знаки
116	22	107	Обустройство детской площадки во дворе дома по ул. Февральская, 118	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения о софинансировании 20% нет
117	22	108	Обустройство детской площадки и ремонт дворовой территории во	Средства в бюджете города не	«Формирование современной городской среды в	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с

			дворе домов по ул. Свердлова, 131-133	заложены	муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»				письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%
118	23	109	Строительство детской площадки во дворе дома № 102, по ул. Свердлова, 102	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%
119	23	110	Ремонт дворовой территории, обновление детской площадки во дворе дома по ул. Володарского, 18	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%
120	23	111	Ремонт дворовой территории, обновление детской площадки во дворе дома по ул. Володарского, 28	Средства в бюджете города не заложены	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы»	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%

121	23	112	Капитальный ремонт дорожного покрытия, прокопать канаву для отвода талых и дождевых вод по пер. 8 Марта до ул. Февральской	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
122	23	114	Произвести благоустройство пешеходного тротуара по ул. Карла Маркса от ул. 4-го Уральского полка до ул. Степана Разина	Средства в бюджете города не заложены	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на 2017-2030 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2025-2026 гг. при наличии лимитов бюджетных ассигнований
123	24	115	Благоустройство территории дома, расположенного по ул. Розы Люксембург, 8А	Средства в бюджете города не заложены	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – город Шадринск на 2018-2024 годы	-	-	КСиА	Не выполнено. Обустроить дворовую территорию возможно совместно с муниципалитетом при обращении с письменным заявлением в свободной форме в КСиА Администрации города Шадринска (каб. 42). Заявления не поступало, решения нет о софинансировании 20%

* - общая стоимость контракта

Глава города Шадринска

А.К. Мокан